

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โคก สะอาด กำหนด)	๒๒๓,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○
๒.	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด แห่งที่ ๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการ อุดหนุนไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซลล์ สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสะอาด(รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โคก สะอาด กำหนด)	๕๕๐,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○
๓.	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด แห่งที่ ๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการ อุดหนุนไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซลล์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔.	โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างบ้านหนองเต่ากา หมู่ที่ ๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการ อุดหนุนไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำพร้อม ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่าง (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๖๙,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○
๕.	โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า บ้านค้อ หมู่ที่ ๗ ตำบล โคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการ อุดหนุนไฟฟ้า ขยายเขต ไฟฟ้า(รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.โคก สะอาด กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน คลุก บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ ๑ ตำบล โคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเฒ่า กา หมู่ที่ ๑ เริ่มจากบ้านนาย สมพงษ์ ผมท่า ถึง ห้าแยก ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๐๕,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านตะไก่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคก สะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะไก่ หมู่ที่ ๒ เริ่ม รอยต่อถนน คอนกรีตเดิม ถึง ทางไปคุ้มหนอง คูขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๓๕๙,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวน หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวน หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑ เริ่มรอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าวัดขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ เริ่ม บ้านนายฤทธิ์ มุ่งดี ถึง สามแยกถนนคอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมกันทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๔๔,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวน หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวน หมู่ที่ ๓ เริ่มรอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง ทางไปสะพานลำห้วยทะเมนชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๖๖,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้ตุน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้ตุน หมู่ที่ ๔ เริ่มสามแฉกถนนลาดยางถึง ทางไปถนนลาดยางสายขี้ตุน - ตะไกร่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○
๑๑.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาน หมู่ที่ ๕ เริ่มจากบ้านสนั่น สิงหะชัย ถึง บ้านนางพอง นัดสันเทียะ ขนาดท่อ คสล. ๓๐.๔๐ เมตร ท่อจำนวน ๘๖ ท่อน บ่อพักระบายน้ำ จำนวน ๙ บ่อ หรือมีความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๙๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๔๗,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒.	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำล้นลำห้วยกะเตา บ้านว่านหมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายกั้นน้ำล้นลำห้วยกะเตา บ้านว่านหมู่ที่ ๕ จุดดำเนินโครงการลำห้วยกะเตาบริเวณนายฉลอง ดิวงษา บ้านว่าน หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๘๗,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○
๑๓.	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านเขื่อน หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๑ เริ่มจากบ้านนาง ฝนอม สุขหนาถึง สามแยกบ้านนางสมพรตามสี่ริมย์ ขนาดผิวจราจร กว้าง๓ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ เริ่มจากสามแยกบ้านนายสมบัติ ตะยูนริมย์ ถึง ทางไปบ้านค้อขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวลาดยางทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๕ ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๔๕๐,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๑ เริ่มจากบ้านนางสมเด็จ เครือพิมาย ถึงบ้านนางตัน นันทะเสน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ เริ่มจากบ้านนางตัน นันทะเสนถึงสามแยกถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมกันทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๘๘,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคก สะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๘ เริ่ม จากสี่แยกกลางบ้าน ถึง บ้าน นางสาววิชุดา สกุลชัย ขนาด ท่อ คสล. ศก. ๐.๔๐ เมตร ท่อ จำนวน ๑๗๔ ท่อน บ่อพัก ระบายน้ำ จำนวน ๑๗ บ่อ หรือ มีความยาวรวมบ่อพักไม่น้อย กว่า ๑๙๑ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โคก สะอาด กำหนด)	๒๙๗,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○
๑๖.	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านว่านพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวลาด ยางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านว่าน พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากสามแยก ถนนลาดยาง ถึงสามแยกบ้านนาง อ่อนจันทร์ หาดิ์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔เมตร ยาว ๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๒ ตาราง เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๕๙๗,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ เริ่มสามแยกถนนคอนกรีต ถึง ทางไปเมรุบ้านหนองแสง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โคกสะอาดกำหนด)	๑๔๗,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ เริ่มจากบ้านนางกิ่งแก้ว ภูจันทร์ ถึงโรงเรียนบ้านสนวน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาดกำหนด)	๒๖๓,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้าน สนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลง หินคลุก บ้านสนวนพัฒนา หมู่ ที่ ๑๓ เริ่มจากนายเสออั้ง สครรัมย์ ถึง บ้านนางวรรณิ แสงประโคน ขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ พื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๓๕,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านค้อพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบล โคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อ พัฒนา หมู่ที่ ๑๔ เริ่มจากสามแยก เมรุบ้านค้อ ถึง ทางไปประปา หมู่บ้าน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อย กว่า ๕๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๘๓,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ เริ่มจากสามแยกบ้านนางลำไผ่ แยมศรี ถึงสวนนายวิทยา พาเจริญ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๑ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๒๕,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○
๒๒.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหวายพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหวายพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ เริ่มจากสี่แยกบ้านห้วยหวาย ถึง บ่อพักคสล. เดิม ขนาดท่อคสล. ศก. ๐.๔๐ เมตร ท่อจำนวน ๑๔๗ ท่อน บ่อ ฝักระบายน้ำ จำนวน ๑๕ บ่อ หรือมีความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๖๒ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๕๘,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านห้วยหวายพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำ ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลง หินคลุก บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๕ เริ่มจากคลองวังกระแตง ถึง ฝายใหม่ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตรยาว ๓๔๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๕๐,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○
๒๔.	โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อส่ง น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ ๑๖ เริ่มจากสระ หนองปลิง ถึง สระหนอง แสงนอก ขนาดท่อ คสล.ศก. ๐.๘๐ เมตร ท่อจำนวน ๒๐๐ ท่อน บ่อพักระบายน้ำ จำนวน ๒ บ่อ หรือมีความยาวรวมบ่อ พักไม่น้อยกว่า ๒๐๒ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๔๕๕,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๕.	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน หนองเผ่ากา หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลง หินคลุก บ้านหนองเผ่ากาหมู่ที่ ๑ เริ่มจากบ้านนายสมพงษ์ ผม ทำ ถึง ห้าแยกถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๑๐ เมตร หนา๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่หินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๐๒.๕๐ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง ให้เรียบร้อย (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๒๑,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○
๒๖.	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน หนองเผ่ากาหมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลง หินคลุก บ้านหนองเผ่ากาหมู่ที่ ๑ เริ่มจากรอยต่อถนนคอนกรีต ถึง คุ้มโนนขามป้อมบ้านหนองเผ่ากา ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๒ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาณพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๔.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๕๐,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๗.	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน หนองเผ่ากา หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลง หินคลุก บ้านหนองเผ่ากา หมู่ที่ ๑ เริ่มจากสามแยกถนน คอนกรีต ถึง สระหนองคูขาด ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่หินคลุกไม่ น้อยกว่า ๘๘.๗๕ ลูกบาศก์ เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง ให้เรียบร้อย (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๕๓,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○
๒๘.	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านตะไเก้ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลง หินคลุก บ้านตะไเก้ หมู่ที่ ๒ เริ่ม จากสามแยกถนนลาดยาง ถึง สระ ประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่หินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๖๐ ลูกบาศก์ เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้ เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๖๑,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๙.	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านตะไก่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลง หินคลุก บ้านตะไก่ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากสามแยกถนนลาดยาง ถึง ลำห้วยทะเมนชัย ขนาด กว้าง๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๖๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่หินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๑๖.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้ เรียบร้อย (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๗๐,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			๐
๓๐.	โครงการปรับปรุงอาคารระบายน้ำ/ ทำนบกั้นน้ำ บ้านชีตุน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร ระบายน้ำ/ทำนบกั้นน้ำ บ้านชี ตุน หมู่ที่ ๔ จุดดำเนินการบริเวณ คลองปลาไหล ขนาดกว้าง๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๓๙๐,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๑.	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านวาน หมู่ ที่ ๕ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลาย มาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน บ้านวาน หมู่ที่ ๕ เริ่มสาย ลำห้วยทะเมนชัยบ้านวาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๖ เมตรสูง ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๕๖,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○
๓๒.	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านค้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลง หินคลุก บ้านค้อ หมู่ที่ ๗ เริ่ม จากห้วยไผ่ ถึง ทางไปเมรุบ้านค้อ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่หินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๕๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้ เรียบร้อย(รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๓.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากบ้านนางบัวหา เจริญรัมย์ ถึง บ้านนายสมบัติ สามารถรัมย์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๑๑,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○
๓๔.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๙ เริ่มรอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง วัดป่า หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๕.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยหวาย พัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยหวาย พัฒนา หมู่ที่ ๑๕ (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โคก สะอาด กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ถึง ก.ย.๖๙	√			○
๓๖.	โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.โคก สะอาด และอาคารอื่นๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ทำ การ อบต.โคกสะอาด อาคาร อเนกประสงค์อาคาร อเนกประสงค์ รั้ว ห้องน้ำ โรง จอดรถบ้านพักข้าราชการ ท้องถิ่นหอพิทักษ์ธง เสาธง ฯลฯ (สำนักปลัดฯ)	๕๐,๐๐๐	มี.ค. - ถึง ก.ย.๖๙	√			○
๓๗.	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โคกสะอาด ทั้ง ๒ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ทำ การ อบต.โคกสะอาด ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โคก สะอาด ทั้ง ๒ แห่ง อาคาร อเนกประสงค์ อาคาร อเนกประสงค์ รั้ว ห้องน้ำ โรง จอดรถ ฯลฯ (กองการศึกษา)	๕๐,๐๐๐	มี.ค. - ถึง ก.ย.๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๘.	โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงเรือน เพาะชำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อ เติมโรงเรือนเพาะชำ ขนาด กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๓ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๕๐,๐๐๐	มี.ค. - ถึง ก.ย.๖๙	√			○
๓๙.	โครงการขุดลอกสระหนองขี้เหิน บ้าน หนองโน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระ หนองขี้เหิน บ้านหนองโน หมู่ ที่๑๐ ขนาดกว้าง ๔๑ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตรหรือมีปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๙,๑๓๔ ลูกบาศก์ เมตร(รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๓๗๐,๐๐๐	มี.ค. - ถึง ก.ย.๖๙	√			○
๔๐.	โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพพระยาสัน	เพื่อฝึกทักษะอาชีพ พัฒนา ความรู้ ประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ให้กับ ผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน ทั่วไปที่สนใจ และได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๙			√	๑๐,๖๗๕

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๑.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม ศักยภาพการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ สนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. – ก.ค. ๖๙	√			๐
๔๒.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เช่นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์ การแข่งขัน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๙			√	๑๐,๐๐๐
๔๓.	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม อบต.โคกสะอาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.โคก สะอาด เช่น ค่าป้าย และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๙	√			๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินค่า พัฒนาการจัดการศึกษาและ เงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายใน สังกัด โดยการเบิกหักหลักส่ง ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด	๑,๐๓๔,๑๙๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๓๖๖,๓๓๐
๔๕.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก เล็กด็กอนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ แล เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๔๘๗,๒๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๗๑๔,๑๒๐
๔๖.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก เล็กเด็กอนุบาลและเด็ประถมศึกษา ศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๓๔,๖๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๑๓๒,๓๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๗.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองปลิง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กเล็กเด็กอนุบาลและ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๔๐,๒๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๕๔๒,๔๐๐
๔๘.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านสนวน "ศิริมงคล วิทยา"	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กเล็กเด็กอนุบาลและ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๗๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๗๘,๓๐๐
๔๙.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเต็น พัฒนา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กเล็กเด็กอนุบาลและ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๗๑,๒๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๑๒๗,๒๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๐.	โครงการส่งตัวแทนนักกีฬาตำบลไป แข่งขันในระดับอำเภอหรือเข้าร่วมการ แข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งตัวแทนนักกีฬา ตำบลไปแข่งขันในระดับ อำเภอหรือเข้าร่วมการแข่งขัน กับหน่วยงานอื่นหรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬาค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นต้น ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - พ.ย. ๖๙			√	๔๐,๐๐๐
๕๑.	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน เข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันเข้าพรรษา เช่นค่าป้าย ค่า วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙	√			
๕๒.	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการบรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ จำเป็นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙	√			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๓.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ พระศรีสวสวรรค์ วัฒน วรชัตติยราชานารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและ อุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของที่ สำรวจและขึ้นทะเบียนไว้	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๙			√	๙๐,๓๔๓
๕๔.	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะ คลอดก่อนกำหนด เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	√			
๕๕.	โครงการอบรมคัดแยกขยะและกำจัด ขยะครบวงจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอบรมคัดแยก ขยะและกำจัดขยะครบวงจร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มค่าวิทยากร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	√			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๖.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙	√			
๕๗.	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๓๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙	√			
๕๘.	โครงการฝึกอบรมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ การดูแลสุขภาพ เพื่อให้ ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙			√	๕๐,๐๐๐
๕๙.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในตำบลโคกสะอาดที่ได้รับ ความเดือดร้อน	๗๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	√			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๐.	อุดหนุนกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน บำบัดทุกข์บำรุงสุข จัดโรคภัย และบำบัดภัยให้กับเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๙	√			○
๖๑.	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น วาตภัยอัคคีภัย และอุทกภัย ภัยหนาว ฯลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	√			○
๖๒.	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๓.	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอบรมให้ความรู้การ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ ค่า สมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙	√			
๖๔.	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่า วัสดุ ฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น	๖๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙	√			
๖๕.	โครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผัก กินเอง” โคกสะอาด	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙			√	๑๙,๙๙๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๖.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ ฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาเพื่อที่จะอนุรักษ์ และ พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นใน ตำบลโคกสะอาดอย่างยั่งยืนสู่ เศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	√			○
๖๗.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อปลูก ป่าในพื้นที่สาธารณะตำบลโคกสะอาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติในตำบลโคกสะอาด	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๘.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิก สภา อบต. ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ กฎหมายกำหนด สำหรับ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการ จัดการเลือกตั้ง เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าบัตรเลือกตั้ง และอื่นๆ ที่ใช้ในการจัดการ เลือกตั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประสงค์ อีกทั้งให้ความ ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ ถึงสิทธิและหน้าที่และการมี ส่วนร่วมทางการเมือง ตาม ความเหมาะสม โดยคำนึงถึง สถานะการคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ	๙๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙			√	๔๓๑,๒๓๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๙.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมและทักษะ ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามโครงการ หรือหลักสูตร การฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็น ต้น	๔๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๐.	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร ขององค์การ บริหารส่วนตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร ของ องค์การบริหารส่วนตำบล คสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯเป็น ต้น เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้าน จิตใจให้กับบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ ให้สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต และ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน การทำงานได้อย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติภารกิจในด้าน ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการพัฒนา ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	√			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๑.	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำ ปลายมาศ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำ ปลายมาศ ประจำปี ๒๕๖๘ อุดหนุนให้แก่อำเภอลำปลาย มาศ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)
๗๒.	อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘อุดหนุนให้แก่องค์การ บริหารส่วนหนองบัวโคก	๑๖,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	√			๐
๗๓.	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดอำเภอลำปลายมาศ	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดยาเสพติดอำเภอลำปลายมาศ อุดหนุน ให้แก่อำเภอลำปลายมาศ	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	√			๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๔.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS ระยะที่ ๓ ขั้นตอนสำรวจ ภาคสนามขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสะอาดให้เป็น ปัจจุบัน	๒๙๐,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๙	√			๐
๗๕.	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและ ระดับตำบลในการจัดทำ/ทบทวน/ เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและระดับ ตำบลในการจัดทำ/ทบทวน/ เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น และอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๙			√	๑,๙๕๗
๗๖.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๑๕,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			√	๗,๙๓๔,๓๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๗.	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ พิการ ตามระเบียบกระทรวง	๖,๘๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			√	๓,๑๕๔,๘๐๐
๗๘.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๖และข้อ ๑๗	๗๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			√	๑๐,๕๐๐
๗๙.	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุ สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณี การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิด สาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิด สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวม	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			√	๓๐๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๐.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ ๒ ของรายรับใน ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กรณีจ่ายจากเงินรายรับของ องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ รวมรายรับจากพันธบัตร เงินกู้เงินที่ มีผู้อุทิศให้และเงิน อุดหนุนทุกประเภท	๖๕๒,๐๕๖	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			√	๕๘๑,๘๗๖.๒๐
๘๑.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกทับ คอนกรีต (Asphalt Overlay) บ้าน หนองเผ่ากา หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลต์ ติกทับคอนกรีตบ้านหนองเผ่ากา หมู่ ที่ ๑ ช่วงที่ ๑ เริ่มบ้านนางสำราญ ทวย จัด ถึง บ้านนางผัด กิ่ง พุดซา ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ เริ่ม บ้านนางทองมี วรรณกิจ ถึง บ้านนาง ทุเรียน ปะนามะสา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ทั้งสอง ช่วงรวม กันไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคก สะอาดกำหนด)	๔๙๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	√			๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๒.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีตุน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการก่อสร้าง วาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านชีตุน หมู่ที่ ๔ เริ่มจาก สี่แยกคุ้มวัดพัฒนาถึงบ่อพัก คอนกรีตเดิม ขนาดท่อ คสล. ศก. ๐.๔๐ เมตร ท่อ จำนวน ๑๙ ท่อน บ่อพักระบายน้ำ จำนวน ๒ บ่อ หรือมีความยาวรวมบ่อพักไม่ น้อยกว่า ๒๑ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โคก สะอาด กำหนด)	๒๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	√			○
๘๓.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีตุน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการก่อสร้าง วาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านชีตุน หมู่ที่ ๔ เริ่มจาก สามแยกบ้านครูศิริ ถึง บ่อพัก คอนกรีตเดิมขนาดท่อ คสล. ศก. ๐.๖๐ เมตร ท่อจำนวน ๘ ท่อน บ่อพักระบายน้ำ จำนวน ๑ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคก สะอาดกำหนด)	๒๑,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๔.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีตุน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านชีตุน หมู่ที่ ๔ เริ่ม สาม แยกคุ้มสุขสมบูรณ์ ขนาดท่อ คสล. ศก. ๐.๖๐ เมตร ท่อ จำนวน ๓ ท่อน บ่อพักระบายน้ำ จำนวน ๒ บ่อ (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่อบต.โคกสะอาด กำหนด) (กอง ช่าง) ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา งาน ก่อสร้าง	๑๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	√			○
๘๕.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกำ ดำเนินการตามโครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๘ เริ่ม จากบ้านนายเฉลิม บุญเชื้อ ถึง บ้านนางโสภา หา สูง ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร พร้อมฝาปิดราง ระบายน้ำพร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ราย ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๓๒,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๖.	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านบ้านหนองโน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านบ้านหนองโน หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา ๑ ระบบ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคก สะอาด กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	√			○
๘๗.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ เริ่มบริเวณสระน้อย ขนาดท่อคสล. ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๑,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๘.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำ ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านสนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ เริ่มบริเวณสร้อย ถึง สามแยก บ้านนางปอง ธรรมชาติ ขนาดท่อ คสล. ศก. ๐.๔๐ เมตรจำนวน ๒๐ ท่อน บ่อพักระบายน้ำ จำนวน ๑ บ่อ หรือมีความยาวรวมบ่อ พักไม่ น้อยกว่า ๒๑ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๗,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	√			
๘๙.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านขี้ต้อน หมู่ ที่ ๔ ตำบลโคก สะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรี รัมย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการปรับปรุง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขี้ต้อน หมู่ที่ ๔ เริ่มนางสาว สมควร สุวรรณะ ถึง บ้านนายณรงค์ เครือพิมาย ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. โคกสะอาด กำหนด)	๒๖๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	√			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙๐.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชีตุน หมู่ ที่ ๔ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชีตุน หมู่ที่ ๔ เริ่ม บ้านนายพุด อยู่ญาติมาก ถึง ทางไปถนนลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม แบบที่อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๔๓,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	√			○
๙๑.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วย หวาย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๙ เริ่ม สามแยกถนนคอนกรีต ถึง บ้านนายสมศักดิ์ มุ่งดี ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต. โคกสะอาด กำหนด)	๔๐๔,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙๒.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวน พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ เริ่มจากรอยต่อคอนกรีต ถึง สามแยกถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๐ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. โคกสะอาดกำหนด)	๑๒๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	√			○
๙๓.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวน พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ เริ่มจากบ้าน นายศราวุธ ธรรมธุระ ถึง บ้านนายถวัลย์ สันตติรัมย์ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โคกสะอาดกำหนด)	๑๙๗,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙๔.	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้าน ห้วยหวายพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคก สะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการปรับปรุง ถนนลงหินคลุกบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๕ เริ่มมา นายวินัย ที่รัก ถึง นา นายถนอม มุ่งดี ขนาด กว้าง ๒ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่ น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลูก บาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย ปรับแต่ง ให้เรียบร้อย พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โคก สะอาดกำหนด)	๑๐๖,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	√			○
๙๕.	โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.โคก สะอาด ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด อบต. โคกสะอาด ทั้ง ๒ แห่ง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ทำการ อบต.โคกสะอาด ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัด อบต.โคกสะอาด ทั้ง ๒ แห่ง อาคารอเนกประสงค์ อาคาร อเนกประสงค์ ร้ว ห้องน้ำ โรงจอด รถ บ้านพักข้าราชการท้องถิ่น หอ พิทักษ์ธง เสาธง ฯลฯ (ราย ละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโคก สะอาด กำหนด)	๕๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙๖.	รพพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะ สูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์	๑,๓๐๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	√			๐
๙๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านสนวน หมู่ที่ ๓ ตำบลโคก สะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านสนวน หมู่ที่ ๓ เริ่ม ถนนลาดยาง ถึง บ้าน นางบัว เครือพมายขนาดผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. โคกสะอาดกำหนด)	๘๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			√	๘๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙๘.	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้าน ห้วยหวายพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคก สะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการ ก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้าน ห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๕ เริ่ม จากนางสุนันธรา จิตพิมาย ถึง นางอารี วงษาสาย ขนาดกว้าง ๒เมตร ยาว ๒๑๕เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔๓.๐๐ ลูก บาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย ปรับแต่งขให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			√	๒๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙๙.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านสนวน หมู่ที่ ๓ ตำบลโคก สะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านสนวน หมู่ที่ ๓ เริ่ม รอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง เส้นทางไปประปา ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๕๓๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกสะอาดกำหนด)	๒๖๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			√	๒๖๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๐.	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้าน หนองโน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการปรับปรุง ถนนลงหินคลุกบ้านหนองโน หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากนางนาริรัตน์ สีใส ถึง ทางไปสามแยกถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด	๖๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			√	๖๖,๐๐๐
๑๐๑.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านค้อพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคก สะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค้อ พัฒนา หมู่ที่ ๑๔ เริ่มจากสาม แยกบ้านนายประเสริฐวงศ์ชำนาญ ถึง บ้านนายรา เชื้อทอง ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๔ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			√	๓๔๘,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๑.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๖ เริ่มจากบ้านนายจันทร์ ทานคำ ถึง บ้านนางเสนหาสูง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๓๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			√	๓๔๙,๐๐๐
๑๐๒.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๖ เริ่ม จากนายสมบูรณ์ วรรณกิจ ถึง ทางไปบ้านหินแร่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๘.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๑๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			√	๑๓๘,๐๐๐

