

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านเขื่อน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านเขื่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๓๕๐,๐๐๐	มี.ย. - ก.ย. ๖๘	√			○
๒.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกทับคอนกรีต (Asphalt Overlay)	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกทับคอนกรีตบ้านหนองเต่ากา หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๑ เริ่มบ้านนางสำราญ ทวยจัด ถึง บ้านนางผัดกลิ้งพุดซา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ เริ่มบ้านนางทองมี วรรณกิจ ถึง บ้านนางทุเรียน ปะนามะสา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ทั้งสองช่วงรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาดกำหนด)	๔๙๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	√			○

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวน หมู่ที่ ๓ เริ่ม ถนนลาดยาง ถึงบ้านนางบัว เครือพิมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกสะอาดกำหนด)	๘๕,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘		✓		๘๔,๕๐๐
๔.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้ตุน หมู่ที่ ๔ เริ่มจากสี่แยกคุ้มวัดพัฒนา ถึงบ่อพักคอนกรีตเดิม ขนาดท่อ คสล. ศก. ๐.๔๐ เมตร ท่อจำนวน ๑๙ ท่อน บ่อพักระบายน้ำ จำนวน ๒ บ่อ หรือมีความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๕,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘		✓		๒๕,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขี้ต้อน หมู่ที่ ๔ เริ่มจากสามแยกบ้านครูศิริ ถึง บ่อพักคอนกรีตเดิม ขนาดท่อ คสล. ศก. ๐.๖๐ เมตร ท่อจำนวน ๘ ท่อน บ่อพักระบายน้ำจำนวน ๑ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาดกำหนด)	๒๑,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘		✓		๒๑,๐๐๐
๖.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้ต้อน หมู่ที่ ๔ เริ่มสามแยกคุ้มสุขสมบูรณ์ ขนาดท่อ คสล. ศก. ๐.๖๐ เมตร ท่อจำนวน ๓ ท่อน บ่อพักระบายน้ำ จำนวน ๒ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาดกำหนด)	๑๙,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘		✓		๑๙,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๖ เริ่มสี่แยกหมู่บ้านเขื่อน ถึงรอยต่อถนนคอนกรีตเดิมไปเมรุบ้านค้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕ ตารางเมตร แบบมีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๔๕,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘			√	๔๕,๐๐๐
๘.	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำล้นลำห้วยทะเมนชัย	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำล้นลำห้วยทะเมนชัย บ้านค้อ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๓๙๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘			√	๓๘๙,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๘ เริ่มจากบ้านนายเฉลิม บุญเชื้อง ถึง บ้านนางโสภา हाสูง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๓๒,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	√			๑๓๒,๐๐๐
๑๐.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากท่อคอนกรีตเดิม ถึงนางนงสนันธิรา จิตพิมาย ขนาดท่อ คสล. ศก. ๐.๔๐ เมตร ท่อจำนวน ๑๗๖ ท่อนบ่อพักระบายน้ำจำนวน ๒ บ่อ หรือมีความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๙๖ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๘๖,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘			√	๒๗๓,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑.	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน	ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านหนองโน หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา ๑ ระบบ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๘		√		๑๓๒,๐๐๐
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ เริ่ม รอยต่อถนนคอนกรีตเดิมค้ำท่ามะรุมถึง ทางไปถนน ลาดยางบ้านวาน-บ้านหนองเฒ่ากา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร แบบมีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๔๐๗,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๘			√	๔๐๓,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ เริ่มบริเวณสระน้อย ขนาดท่อ คสล. ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๑,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๘		✓		๑๑,๐๐๐
๑๔.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ เริ่มบริเวณสระน้อย ถึง สาม แยกบ้านนางปอง ธรรมธูระ ขนาดท่อ คสล. ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน บ่อพักระบายน้ำ จำนวน ๑ บ่อ หรือมีความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๗,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๘		✓		๑๗,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนลงหिनคลุก	ก่อสร้างถนนลงหिनคลุก บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๕ เริ่มจากนายนายจำเนียร ประจูดศรี ถึง โคกศาลา ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๑๗,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๘			√	๑๑๖,๐๐๐
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนลงหिनคลุก	ก่อสร้างถนนลงหिनคลุกบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๕ เริ่มจากนางนางสุนันธิรา จิตพิมาย ถึง นางนางอารี วงษาสายขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๕,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๘		√		๒๕,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวน หมู่ที่ ๓ เริ่ม รอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง เส้นทางไปประปา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกสะอาดกำหนด)	๒๖๕,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๘		√		๒๖๕,๐๐๐
๑๘.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ ๔ เริ่มบ้านนางสาวสมควร สุวรรณะ ถึง บ้านนายณรงค์ เครือพิมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกสะอาดกำหนด)	๒๖๕,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๘		√		๒๖๕,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๙.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้ตุน หมู่ที่ ๔ เริ่ม บ้านนายพุด อยู่ญาติมาก ถึง ทางไปถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.โคกสะอาดกำหนด)	๔๓,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘		√		๔๓,๐๐๐
๒๐.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้ตุน หมู่ที่ ๔ เริ่ม บ้านนางจิรัชญา รักพริ้ว ถึง บ้านนางสุมาลี เนียมไธสง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.โคกสะอาดกำหนด)	๗๗,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘		√		๗๗,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๑.	โครงการปรับปรุงขยายสะพานข้ามฝายน้ำล้นลำห้วยทะเมนชัย	ปรับปรุงขยายสะพานข้ามฝายน้ำล้นลำห้วยทะเมนชัย บ้านวาน หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๓๘ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกสะอาดกำหนด)	๔๐๔,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘		√		๔๐๔,๐๐๐
๒๒.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๘ เริ่มรอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง สามแยกทางไปวัด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๓๗,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘		√		๓๗,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๓.	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก	ปรับปรุงถนนลงหिनคลุก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๘ เริ่มจากสระหนองปลิง ถึง ลำห้วยมะไฟ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่หिनคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๔๔,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘			√	๑๔๓,๐๐๐
๒๔.	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก	ปรับปรุงถนนลงหिनคลุกบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๘ เริ่ม รอยต่อคอนกรีตป่าชุมชน ถึง ลำห้วยมะไฟ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่หिनคลุกไม่น้อยกว่า๑๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๘๘,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘			√	๘๗,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๕.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๙ เริ่ม สามแยกถนนคอนกรีต ถึง บ้านนายสมศักดิ์ มุ่งดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๖๓,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘		√		๖๓,๐๐๐
๒๖.	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองโน หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากนางนาริรัตน์ สีใส ถึง ทางไปสามแยกถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๖๗,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘		√		๖๖,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๗.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านว่านพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากสามแยกถนนลาดยาง ถึง ทางไปโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๔ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๓๙๙,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘		√		๓๙๘,๐๐๐
๒๘.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ เริ่มจากรอยต่อคอนกรีต ถึง สามแยกถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๒๕,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘		√		๑๒๕,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๙.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ เริ่มจากบ้านนายศราวุธ ธรรมธูระ ถึง บ้านนายถวัลย์ สันทัดรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๙๗,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘		√		๑๙๗,๐๐๐
๓๐.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ เริ่มจากสามแยกบ้านนายประเสริฐ วงศ์ชำนาญ ถึง บ้านนายรา เชื้อนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๓๕๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘		√		๓๕๔,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๑.	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก	ปรับปรุงถนนลงหिनคลุกบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๕ เริ่ม นานายวินัย ที่รัก ถึง นานายถนอม มุ่งดี ขนาดกว้าง ๒ เมตรยาว ๘๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๐๖,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘			✓	๑๐๖,๐๐๐
๓๒.	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก	ปรับปรุงถนนลงหिनคลุกบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๕ เริ่ม รอยต่อถนนคอนกรีต ถึง คลองปลาไหล ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๐๒,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘			✓	๑๐๑,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๓.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๖ เริ่ม จากบ้านนายจันทร์ ทานคำ ถึง บ้านนางเสนหาสูง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๓๙,๐๐๐	มี.ย.- ก.ย. ๖๘			√	๑๓๘,๐๐๐
๓๔.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๖ เริ่ม จากนายสมบูรณ์ วรรณกิจ ถึง ทางไปบ้านหินแร่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๘.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๑๑,๐๐๐	มี.ย.- ก.ย. ๖๘			√	๒๑๐,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๕.	โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.โคกสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โคกสะอาด ทั้ง ๒ แห่ง	ปรับปรุงที่ทำการ อบต.โคกสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โคกสะอาด ทั้ง ๒ แห่ง อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ รื้อห้องน้ำ โรงจอดรถ บ้านพักข้าราชการ ห้องถิ่นหอพิทักษ์ธง เสาธง ฯลฯ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดกำหนด)	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๖๘			√	๕๐,๐๐๐
๓๖.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	ม.ค.- ก.พ. ๖๘			√	๓๐,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๗.	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โคกสะอาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โคกสะอาด เช่น ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๖๘	✓			๔๐,๐๐๐ (เนื่องจากโอนงบประมาณออก)
๓๘.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗- ก.พ. ๖๘	✓			๑๐,๐๐๐ (เนื่องจากโอนงบประมาณออก)

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๙.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	ม.ค.	✓			๕๐,๐๐๐ (เนื่องจากโอนงบประมาณออก)
๔๐.	โครงการเปิดบ้านสานฝันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดบ้านสานฝันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด เช่น ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค.			✓	๒๒,๕๕๐
๔๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษาและเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัด โดยการเบิกหักหลักส่งให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๑,๒๑๙,๙๖๔	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		✓		๔๑๕,๓๒๒

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๒.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านวุ่นเขื่อนค้อวิทยา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน	๘๘๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			√	๘๓๑,๖๐๐
๔๓.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองดินพัฒนา	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองดินพัฒนา	๕๓๒,๘๐๐ (โอนเพิ่ม) ๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			√	๕๓๖,๔๐๐
๔๔.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๐๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			√	๕๐๓,๕๕๐
๔๕.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองปลิง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๕๑,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			√	๓๒๘,๐๕๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๖.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดชีตุน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๑๓,๘๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	๕๐๑,๐๐๐
๔๗.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสนวน “ศิริมงคลวิทยา”	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๑๘,๖๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	๒๗๔,๑๐๔
๔๘.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน กีฬาพื้นบ้าน กีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน กีฬาพื้นบ้าน กีฬาประชาชนด้านยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ฯลฯ	๔๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			✓	๓๒๗,๖๙๙

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๙.	โครงการส่งตัวแทนนักกีฬาตำบลไปแข่งขันในระดับอำเภอหรือเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งตัวแทนนักกีฬาทำบลไปแข่งขันในระดับอำเภอหรือเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ฯลฯ	๕๐,๘๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			√	๕๐,๐๐๐
๕๐.	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	ก.ค.			√	๓๙,๙๙๐
๕๑.	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	เม.ย.	√			เนื่องจากโอนงบประมาณออก

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามจำนวนสุนัข/แมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของที่สำรวจและขึ้นทะเบียนไว้	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค.			√	๖๐,๗๕๙
๔๓.	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด - เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดได้รับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค.			√	๑๔,๘๔๐
๔๔.	โครงการอบรมคัดแยกขยะและกำจัดขยะครบวงจร	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคัดแยกขยะและกำจัดขยะครบวงจร - เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	เม.ย.	√			เนื่องจากโอนงบประมาณออก

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๕.	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๖	๓๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			√	๓๒๐,๐๐๐
๔๖.	รพยบาลลูกเงิน (รถกระบะ)	ค่าจัดซื้อ รพยบาลลูกเงิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกเงินไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์	๑,๓๐๒,๐๐๐	ม.ค. - มี.ย.	√			เนื่องจากกันเงินงบประมาณ ๒๕๖๙
๔๗.	โครงการอบรมทักษะอาชีพ อาชีพพระยาสัน	เพื่อฝึกทักษะอาชีพพัฒนาความรู้ประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ,สตรีคนพิการ,ผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค.			√	๑๙,๐๐๐
๔๘.	โครงการฝึกอบรมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ	๕๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย.				๓๓,๗๗๕

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๙.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน	๖๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค.			√	๖๐,๐๐๐
๕๐.	โครงการงานประเพณีสู่ขวัญข้าว และงานของดีอำเภอลำปลายมาศ	เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละตำบล ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สืบสานให้ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวของดีลำปลายมาศคงอยู่คู่ต่อไป	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.	√			เนื่องจากโอนงบประมาณออก
๕๑.	โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์และปัญหาทางสังคมที่ เกิดขึ้นกับ สตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว	เพื่อให้สตรี เด็กและเยาวชนและครอบครัวได้รับรู้เรื่องเกี่ยวกับ สถานการณ์ ปัญหาความรุนแรงในสังคม	๓๕,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค.	√			เนื่องจากโอนงบประมาณออก

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๒.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาชีพ เพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพแก่กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนตำบลโคกสะอาด	เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพสตรี แม่บ้าน และประชาชนตำบลโคกสะอาดสามารถดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มได้	๓๐๐,๐๐๐ โอนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค.			√	๓๑๒,๐๐๐
๕๓.	อุดหนุนกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อทำการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ขจัดโรคร้าย และบำบัดภัยให้กับเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค.			√	๑๐,๐๐๐
๕๔.	โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการ ศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาให้นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค.	√			๖๐,๐๐๐
๕๕.	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัยและอุทกภัยภัยหนาว ฯลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพื่นพูล้งเกิดสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			√	๒๘,๕๐๑

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๖.	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและการป้องกันภัยแก่ประชาชน เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค.	✓			เนื่องจากโอนงบประมาณออก
๕๗.	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรมะลิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรมะลิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ.			✓	๑๙,๕๘๐
๕๘.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อที่จะอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นในตำบลโคกสะอาด	๕๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค.			✓	๑๕,๒๒๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๙.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะตำบลโคกสะอาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในตำบลโคกสะอาด	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย.			√	๓๐,๐๐๐
๖๐.	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์สร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย.			√	๒๐,๐๐๐
๖๑.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภา อบต.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			√	๒๐,๒๘๔
๖๒.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	๓๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค.			√	๓๖๙,๖๔๕

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๓.	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบล	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.	✓			เนื่องจากโอนงบประมาณออก
๖๔.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระเบียบ วินัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			เนื่องจากโอนงบประมาณออก
๖๕.	โครงการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น “สถานที่กลาง” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเงินตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น “สถานที่กลาง” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕,๐๐๐				✓	๑๕,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๖.	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปลายมาศ	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปลายมาศ ประจำปี ๒๕๖๘ อุดหนุนให้แก่อำเภอลำปลายมาศ	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘			√	๑๕,๐๐๐
๖๗.	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอลำปลายมาศ	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอลำปลายมาศ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค.			√	๒๐,๐๐๐
๖๘.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS ระยะที่ ๓ ขั้นตอนสำรวจภาคสนามขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ให้เป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย.			√	๒๐๐,๐๐๐
๖๙.	ค่าใช้จ่ายในการประชุมหมู่บ้านและระดับตำบลในการจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นและอื่นๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมหมู่บ้านและระดับตำบลในการจัดทำแผนชุมชน แผนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นและอื่นๆ	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๘			√	๒๕,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๐.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒,๐๑๒ ราย	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ รับจัดสรร	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘			√	๑๕,๓๒๘,๗๐๐
๗๑.	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘๐๐ ราย	๖,๘๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘			√	๖,๓๙๒,๒๐๐
๗๒.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๓ ราย	๗๘,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘			√	๗๙,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๓.	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	๕๕๙,๗๒๗	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			√	๕๕๙,๙๔๖.๘๙
๗๔.	ปรับปรุงถนนลาดยางเดิมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)	ปรับปรุงถนนลาดยางเดิมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายทางสามแยกบ้านขอมรถบ้านวาน หมู่ที่ ๕ - สามแยกบ้านคำบ้านวาน หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร จำนวนพื้นที่ ๒,๘๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร จำนวนพื้นที่ ๗๕๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า ๓,๖๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด กำหนด พร้อมป้ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๗๓๖,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย.			√	๗๓๖,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๕.	ปรับปรุงถนนลาดยางเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอน กริต (โอเวอร์เลย์) รหัสสายทาง บร.ถ ๗๖-๐๑๐	ปรับปรุงถนนลาดยางเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอน กริต (โอเวอร์เลย์) รหัสสายทาง บร.ถ ๗๖-๐๑๐ สายบ้านวาน-บ้านค้อ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวานพัฒนา ตำบลโคกสะอาด ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑๔ เมตร จำนวนพื้นที่๑๙๙.๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร จำนวนพื้นที่ ๑,๓๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๗.๐๐ เมตร จำนวนพื้นที่ ๓,๔๐๒ ตารางเมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๕.๐๐ เมตร จำนวนพื้นที่ ๕,๐๕๐ ตารางเมตร หรือ มีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้นซึ่งไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๑๑.๕๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดกำหนด พร้อมป้ายโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑,๔๓๐,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย.			√	๑,๔๓๐,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๖.	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายทางแยกหอกระจายข่าวบ้านว่านพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ - สามแยกเส้นไปประปาบ้านว่าน หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร จำนวนพื้นที่ ๑,๐๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร จำนวนพื้นที่ ๗๙๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดกำหนด พร้อมป้ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๔,๐๓๔,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย.			√	๔,๐๓๔,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๗.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวน หมู่ที่ ๓ เริ่มบ่อพักคอนกรีตเดิม ถึง คลองละวีสอง ขนาดท่อ ศก. ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร บ่อพักระบายน้ำ จำนวน ๓ บ่อ หรือมีความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๒๗ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๑๙,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.			√	๑๑๙,๐๐๐
๗๘.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวาน หมู่ที่ ๕ เริ่มบ้านนายกนกศักดิ์ บุญเชื้อ ถึง บ้านนางกุหลาบ ที่รัก ขนาดท่อ ศก. ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร บ่อพักระบายน้ำ จำนวน ๑๐ บ่อ หรือมีความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๕๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘			√	๒๕๙,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๙.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขื่อน หมู่ที่ ๖ บริเวณลานเมรุป่าจิกบ้านเขื่อน กว้าง ๓๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ลานคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๔๕๑,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค.			√	๔๕๑,๐๐๐
๘๐.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์บ้านหนองโน หมู่ที่ ๑๐ บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ลานคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาดกำหนด)	๑๘๗,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘			√	๑๘๗,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๑.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านว่านพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เริ่ม บ้านนางกรพกา ตีมานนท์ ถึง นางอ่อนนจันทร์ หาดิ ขนาดท่อ ศก. ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร บ่อพักระบายน้ำ จำนวน ๒๐ บ่อ หรือมีความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๐๗ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๓๘๒,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.			√	๓๓๘,๕๐๐
๘๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้อยบ้านสนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ เริ่ม สามแยกถนนลาดยาง ถึง สระน้อยขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร โดยมีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๗๕,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย.			√	๗๒,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๓.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขี้ต้อน หมู่ที่ ๔ เริ่ม สามแยกถนนลาดยาง ถึง บ้านนายประมวล มั่งดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๔๒๑,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.			√	๓๘๘,๐๐๐
๘๔.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขี้ต้อน หมู่ที่ ๔ เริ่ม รอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๗๘,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.			√	๗๐,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๕.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านว่าน หมู่ที่ ๕ เริ่ม รอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง บ้านนายสมปอง เสลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๕๒,๐๐๐	ธ.ค ๖๗ - มี.ค. ๖๘			√	๕๐,๐๐๐
๘๖.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๘ เริ่ม รอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง บ้านนายสมพร เข้มขัด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๙ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๕๓,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค.			√	๒๑๑,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๗.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๘ เริ่ม บ้านนายสมพร เข้มขัด ถึง บ้านนายสง่า ภูนอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๗๒,๐๐๐	ก.พ. – พ.ค.			√	๑๖๙,๐๐๐
๘๘.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๙ เริ่ม รอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง สามแยกวัดบ้านห้วยหวาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๖๔,๐๐๐	ก.พ. – พ.ค.			√	๕๙,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๙.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ เริ่ม รอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง สามแยกบ้านครูบุญนาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๓๔๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.			√	๑๖๙,๐๐๐
๙๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ ๑ เริ่ม รอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง บ่อขยะ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร แบบมีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๔๑๔,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			√	๔๑๔,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะไก่ หมู่ที่ ๒ เริ่ม รอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง ลำห้วยสามสิบก๊ريب ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร แบบมีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๓๙๖,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			√	๓๙๖,๐๐๐
๙๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวน หมู่ที่ ๓ เริ่ม ถนนลาดยาง ถึง สระวัด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๙๖,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			√	๒๙๖,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค้อ หมู่ที่ ๗ เริ่ม รอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง รอยต่อเขตบ้านหนองนกเป็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาดกำหนด)	๓๙๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			√	๓๙๕,๐๐๐
๙๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๖ เริ่ม รอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง รอยต่อบ้านหินแร่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร แบบมีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๓๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			√	๑๓๙,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๕.	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๙ เริ่ม รอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง นานางแฉล้ม ชนะโม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๓๒,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			√	๒๓๒,๐๐๐
๙๖.	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๙ เริ่ม รอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง นานางเกตุ วัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			√	๑๒๐,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๗.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ เริ่ม รอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่นาผู้ช่วยรอด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๒๕๒,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			√	๒๕๒,๐๐๐
๙๘.	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านว่านพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เริ่ม สามแยกถนนลาดยางถึง ลำห้วยปูนบน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะอาด กำหนด)	๔๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			√	๔๕,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๙.	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านสนวน-บ้านห้วยหวาย	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavementin-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๗๖-๐๐๖ สายบ้านสนวน-บ้านห้วยหวาย ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีความยาวทั้งสองช่วงรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๕ เมตร ปรับปรุงถนนถนนลาดยางเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) รหัสสายทาง บร ๒๑๐๐ สายทางบ้านหนองเฒ่ากา-บ้านหนองโดนน้อย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๕๙๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๘ ตารางเมตร	๑,๙๒๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			√	๑,๙๒๘,๐๐๐